19 Апреля 2013

Отчет

Работы начаты 15.февраля 20123 года с получением документов и утверждением электрифицируемых огородов и мест счетчиков (утверждено взаимно подписанным Актом). Конец работ по договору - 26.08.2013. Инженерное задание от Строительного Управления получено 9 апреля, после поданы заявления для получения дальнейших технических правил. План электрических сетей разработан и уточняются вопросы со следующими организациями: a/s Sadales tīkli, организацией по защите окружающей среды, Государственной думой и Строительным управлением, а также с другми уполномоченными по месту организациями. После получения ответов на все нерешенные вопросы, начнется согласование проекта.

	Перечень организаций, с которыми должен быть согласован проект:		
Организация	**Работа**	**Сроки**	**Оплата**
1.)Lielrīgas regionālā vides pārvalde (управление среды Рижского региона)	Делает первоначальную оценку на окружающую среду		150Ls заплачено
2.)Lielrīgas regionālā vides pārvalde	Необходимо получить технические условия	54 дней,заявки поданы 12 апреля	начиная с 10Ls, LRVP определяют при получении условия
3.)Jūrmalas siltums	необходимо согласовать	1 день	
4.)Jūrmalas gāze	необходимо согласовать	1 день	
5.)Jūrmalas gaisma	необходимо получить технические условия и согласовать	В течения 15 рабочих дней условия, заявка подана 12 апреля	
6.)Jūrmalas ūdens	необходимо согласовать	1 день	
7.) Lattelecom	необходимо согласовать	1 день	
8.) Jūrmalas ceļi	необходимо согласовать	1 день	
9.) Jūrmalas Domes īpašumu nodaļa	необходимо согласовать	в течении 1 месяца согласование	
10.)Jūrmalas Domes Ekonomikas un Vides aizsardzības nodaļa	необходимо получить технические условия и согласовать	В течения 15 рабочих дней условия, заявка подана 12 апреля, в течении 1 месяца условия (2 недели)	10Ls - нужно оплатить
11.)Jūrmalas Domes Būvniecibas nodaļa	необходимо получить технические условия и согласовать	В течения 15 рабочих дней условия, заявка подана 12 апреля, в течении 1 месяца условия (2 недели)	10Ls - нужно оплатить
12.) a/s Sadales tīkls attīstības nodaļa	необходимо согласовать	1 неделя рассмотрение ? Edvīns Prikņa	
13.) a/s Sadales tīkls ekspluotācijas nodaļa	необходимо согласовать	1 день	
14.) a/s Sadales tīklsenergouzraudzības nodaļa	необходимо согласовать	1 день	
15) dabas aizsardzības pārvalde	необходимо согласовать, нужно получить ответ по разрешению деятельности	Заявка подана 4 апреля. Ответ в течении 1 месяца	
16) Vides ministrija	необходимо согласовать, нужно получить ответ по разрешению деятельности	Заявка подана 4 апреля. Ответ в течении 1 месяца	